

Botschaft an den Grossen Gemeinderat für die 6. Sitzung vom 10. März 2016

Geschäfts Nr. 9

Registratur Nr. 42.3.42, 42.3.43

Axioma Nr. 287

Ostermundigen, 9. Februar 2016 / TruMar



## Schermenweg Nordwest: Ersatz und Erweiterung der öffentlichen Abwasserleitungen; Kreditabrechnung

### 1. Zusammenfassung und Antrag

#### 1.1. Zusammenfassung

Mit Beschluss vom 9. September 2010, Geschäft Nr. 38, bewilligte der Grosse Gemeinderat einen Investitionskredit für den Ersatz und die Erweiterung von öffentlichen Abwasserleitungen im Schermenweg im Betrag von CHF 363'000.00 (inkl. MWSt.). Die Arbeiten wurden gemeinsam mit jenen der Rahmenkredit-Teilprojekte „Moosweg West“ und „Schermenweg“ in den Jahren 2011 und 2012 ausgeführt.

Die Abrechnung schliesst mit einer bewilligungspflichtigen Kostensumme von CHF 251'531.65 (inkl. MWSt.) ab. Der bewilligte Investitionskredit wurde somit um CHF 111'468.35 (inkl. MWSt.) nicht ausgeschöpft bzw. nur zu 69.3 Prozent verwendet.

#### 1.2. Antrag

Gestützt auf die nachfolgenden Ausführungen sowie Artikel 57 Absatz 2 Buchstabe c der Gemeindeordnung vom 20. Juni 2011 beantragt der Gemeinderat dem Grossen Gemeinderat, es sei folgender

**B e s c h l u s s** zu fassen:

Von der Kreditabrechnung über „Schermenweg Nordwest; Ersatz und Erweiterung der öffentlichen Abwasserleitungen“, abschliessend mit der Kostensumme von CHF 251'531.65 (inkl. MWSt., Kto. 530.501.44) wird Kenntnis genommen.

## 2. Erläuterungen

### 2.1. Ausgangslage

Im Schermenweg wurden ab der Einmündung Moosweg bis auf die Höhe der Einmündung Mittelholzerstrasse die zwei übereinander liegenden öffentlichen Abwasserleitungen auf einer Länge von rund 100 Metern aus hydraulischen Gründen durch eine einzige neue Leitung ersetzt. Diese Arbeiten erfolgten in den Jahren 2011 und 2012 gemeinsam mit jenen der separat bewilligten Rahmenkredit-Teilprojekte „Ersatz Wasser Moosweg West“, „Ersatz Abwasser Moosweg West“, „Ersatz Wasser Schermenweg“ und „Ersatz Abwasser Schermenweg“. Durch das gemeinsame Vorgehen konnten Synergien (u. a. gleicher Ingenieur und gleiche Unternehmer) genutzt und die Kosten für die neue Abwasserleitung im Schermenweg tief gehalten werden.

Mit Beschluss vom 9. September 2010, Geschäft Nr. 38, bewilligte der Grosse Gemeinderat einen Investitionskredit für den Ersatz und die Erweiterung der oben erwähnten öffentlichen Abwasserleitungen im Betrag von CHF 363'000.00 (inkl. MWSt., Kto. 530.501.44).

### 2.2. Kreditabrechnung (Kto. 530.501.44)

Position	bewilligter Kredit	Kosten der Ausführung	+/-
• Vorbereitungsarbeiten	3'000.00	0.00	-3'000.00
• Baumeisterarbeiten	250'000.00	187'813.75	-62'186.25
• Rekonstruktionen und Markierungen	10'000.00	0.00	-10'000.00
• Öffentlichkeitsarbeit	3'000.00	575.00	-2'425.00
• Baunebenkosten (Bauingenieur)	40'000.00	35'431.10	-4'568.90
• Verschiedenes und Unvorhergesehenes	31'000.00	9'302.30	-21'697.70
• Mehrwertsteuer	26'000.00	18'409.50	-7'590.50
<b>Total (inkl. MWSt.)</b>	<b>363'000.00</b>	<b>251'531.65</b>	<b>-111'468.35</b>
		= 69.3 %	= -30.7 %

### 2.3. Begründung der Kostendifferenzen

Die grössten Kosteneinsparungen konnten bei den Baumeisterarbeiten erzielt werden. Dies einerseits, weil die neue Abwasserleitung im selben Graben wie die öffentliche Wasserleitung verlegt wurde und die Kosten für den Graben somit hälftig aufgeteilt werden konnten. Andererseits fielen die Baumeisterarbeiten wegen niedrigen Unternehmerpreisen tiefer als geschätzt aus.

Einige kleinere Arbeiten (z. B. Strassenmarkierungen) wurden im Zusammenhang mit den Rahmenkredit-Teilprojekten „Ersatz Wasser Moosweg West“, „Ersatz Abwasser Moosweg West“, „Ersatz Wasser Schermenweg“ und „Ersatz Abwasser Schermenweg“ erledigt; diese Arbeiten wurden jedoch nicht separat dem Projekt „Schermenweg Nordwest“ belastet. Dieses Vorgehen führt hingegen bei den erwähnten Rahmenkredit-Teilprojekten zu keinen Kostenüberschreitungen.

Weiter mussten wesentlich weniger unvorhergesehene Arbeiten erledigt werden, als beim Kostenvoranschlag angenommen wurde.

#### 2.4. Besonderes

Die Rahmenkredit-Teilprojekte „Ersatz Wasser Moosweg West“, „Ersatz Abwasser Moosweg West“, „Ersatz Wasser Schermenweg“ und „Ersatz Abwasser Schermenweg“ werden nach Abschluss sämtlicher Rahmenkredit-Projekte gemeinsam abgerechnet und sind deshalb nicht Bestandteil der vorliegenden Kreditabrechnung.

Gemeinderat Ostermundigen



Thomas Iten  
Gemeindepräsident



Jürg Kumli  
Gemeindeschreiber Stv.